

## 2022 年闽侯县县域商业行动建设项目验收情况表

序号	项目名称	建设类型	责任主体 (企业)	责任单位 (政府部门)	项目类型	项目进度	计划总投资额 (万元)	中央拟支持金额 (万元)	实际总投资额 (万元)	申请拨付金额 (万元)	建设周期	备注
1	冷链物流前置仓	改建	闽侯县荆溪供销社	闽侯县供销社 闽侯县商务局	农产品上行	已完工	34	17	31.02	15.5	2022.04- 2022.06	
2	冷链物流前置仓	改建	闽侯县土产日杂公司	闽侯县供销社 闽侯县商务局	农产品上行	已完工	44	22	43.31	21.65	2022.04- 2022.05	因项目投资均由土产日杂公司完成，责任主体由竹岐供销社变更为闽侯县土产日杂公司。